

BAUABRECHNUNG

Gemeinde Dottikon

Projekt: **Instandstellung Meteorwasserleitung Hembrunnstrasse / Sportstrasse**

Verpflichtungskredit gemäss Gemeindeversammlung vom 20.11.2020:

220'000.00 Fr. inkl. MwSt.

Preise inkl. MwSt.

Kostenstelle: Bauarbeiten

Rg-Datum	Unternehmer, Ort	Rg.-Nr.	Rechnungsart	Rg-Betrag, Fr.	Gesamtbetrag, Fr.
09.04.2020	ISS Kanal Services AG	1426*	Zustandsaufnahmen	13'905.95	13'905.95
09.04.2020	Knecht Bau AG, Brugg	1435*	Kanalisationersatz	48'750.65	62'656.60
11.12.2020	Meier Söhne Knecht AG, Schwaderloch	4924*	Kanalisationersatz	13'412.50	76'069.10
23.12.2021	Hächler-Reutlinger AG, Wettingen	134282	Kanalsanierungsarbeiten	88'900.30	164'969.40
21.12.2021	Meier Söhne Knecht AG, Schwaderloch	52112064/60016165	Erstellung KS	4'482.05	169'451.45

Kostenstelle: Nebenarbeiten

Rg-Datum	Unternehmer, Ort	Rg.-Nr.	Rechnungsart	Rg-Betrag, Fr.	Gesamtbetrag, Fr.
22.12.2021	Pampasus Sicherheitsdienst GmbH	2021506AG	Verkehrsdienst	4'081.20	4'081.20

Kostenstelle: Technische Arbeiten

Rg-Datum	Unternehmer, Ort	Rg.-Nr.	Rechnungsart	Rg-Betrag, Fr.	Gesamtbetrag, Fr.
28.08.2020	CES Bauingenieur AG, Aarau	3346*	Honorarrechnung	6'256.65	6'256.65
11.02.2021	CES Bauingenieur AG, Aarau	593*	Honorarrechnung	704.25	6'960.90
16.11.2021	CES Bauingenieur AG, Aarau	1	Honorarrechnung	5'755.80	12'716.70
11.01.2022	CES Bauingenieur AG, Aarau	2	Honorarrechnung	3'569.35	16'286.05
06.05.2022	CES Bauingenieur AG, Aarau	3	Honorarrechnung	245.75	16'531.80

Verpflichtungskredit	Fr.	220'000.00
Total Abrechnung	Fr.	190'064.45
Minderkosten	Fr.	29'935.55

Minderkostenbegründung:

- Der Budgetbetrag für Unvorhergesehenes im Rahmen von ca. 10% wurde nicht benötigt.
- Ebenso sind die Angebotspreise des Baumeisters und Kanalsanierungsunternehmers tiefer ausgefallen als im Kostenvoranschlag angenommen wurde.